

SADRŽAJ:

<i>I. OPĆI PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU</i>	<i>str. 2</i>
<i>II. UVOD</i>	<i>str. 3</i>
<i>III. PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA</i>	<i>str. 4</i>
<i>IV. NEIZMIRENE OBAVEZE</i>	<i>str. 5</i>
<i>V. INVESTICIJE</i>	<i>str. 6</i>
<i>VI. ODRŽAVANJE PUTEVA</i>	<i>str. 7-16</i>
<i>VII. JAVNA RASVJETA I ODRŽAVANJE</i>	<i>str. 17-18</i>
<i>VIII. ZAKLJUČAK</i>	<i>str.19</i>

**OPĆI PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU**

**NAZIV -** *JU,,Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu,,*

**ADRESA -** *Prijedorska 3  
Sanski Most*

**REGISTRACIJA -** *Porezna uprava Federacije B i H  
Kantonalni ured UNSKO -SANSKI*

**DATUM REGISTRACIJE -** *21.12.2005. god.*

**OBLIK ORGANIZACIJE -** *Javna ustanova*

**DJELATNOST -** *Fond obavlja djelatnosti u oblasti:*  
*- zajedničke komunalne potrošnje;*  
*- uređenja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja komunalne infrastrukture;*  
*- javne rasvjete;*  
*- ustrojavanje evidencije i obračuna komunalne naknade.*

**ID BROJ -** *4263448910003*

**ŽIRO RAČUN -** *1990440003006807*

**UPRAVNI ODBOR -** *Predsjednik – Hilmo Grgić, bach.ing.saobr.*  
*član - Mensur Seferović, dipl.ing.preh.teh.*  
*član - Edisa Kumalić, dipl.pravnik*  
*član - Edisa Hodžić, dipl.pravnik*  
*član - Edin Habibović, ing.građ.*

**BROJ RADNIKA -** *8*

**DIREKTOR -** *v.d.direktora Ernad Seferović, ing.građ.*

## UVOD

*Izveštaj o radu Javne ustanove „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, odnosi se na period januar – decembar 2014. godine.*

*Poslovanje Ustanove se nije u potpunosti odvijalo prema Planu i programu rada za 2014. godinu kako zbog prošlogodišnjih majskih poplava tako i zbog dodatnih obaveza na ime izmirenja dugovanja po tužbama izvođača radova za izvedene radove iz prethodnih godina, kao i nepotpune realizacije planiranih sredstava iz budžeta Općine.*

*Tekući prihodi Ustanove u 2014. godine iznose 1.009.290 KM i isti čine grant Općine Sanski Most u iznosu od 1.003.363, 00 KM i neporezni prihodi u iznosu od 5.928,00 KM.*

*U toku 2014. godine Ustanovi je od strane Općine Sanski Most doznačen iznos od 1.306.528,00 KM, što je 52 % od planiranog (2.512.000,00 KM) od čega je iznos od 1.003.363,00 KM izdvojen za finansiranje tekućih izdataka, a iznos od 303.165, 00 KM za finansiranje kapitalnih izdataka.*

*Rebalansom budžeta Općine za 2014. godinu smanjen je grant ovoj Ustanovi na iznos od 992.920,00 KM što je za 1.519.080,00 KM manje od prvobitno planiranog.*

*Ovo smanjenje je uticalo na ukupnu realizaciju planiranih, odnosno ostvarenih radova.*

*U 2014. godine tekući rashodi Ustanove iznose 810.839,00 KM od čega 286.578,00 KM iznose materijalni troškovi, 271.174,00 KM izdaci za tekuće održavanje i 253.087,00 KM izdaci za javnu rasvjetu.*

*Razlika od 198.451,00 KM ukazuje na činjenicu da je JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, uspjela ostvariti pozitivno poslovanje.*

*Prihodi od komunalne naknade u 2014. godini iznose 139.437,00 KM što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 25,65 %.*

*Kako još uvijek nismo zadovoljni uplatama za komunalnu naknadu pokrenuli smo postupak prinudne naplate (opomene, tužbe).*

## IZVJEŠTAJ O RADU SA FINACIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2014. GODINU

*U prilogu je tabela u kojoj je pregled materijalnih troškova i ulaganja*

### PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA I ULAGANJA U 2014. GODINI

		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R/b	OPIS STAVKE	2014.god.	2014.god.	Ost/pl.2014.g
1.	Neto plaće	118.700,00	113.613,62	95,7
2.	Doprinosi iz plaća	55.400,00	53.531,66	96,6
3.	Doprinosi na plaće	18.600,00	18.056,27	97,1
4.	Porezi na dohodak, opća vodna naknada i zaštita od nesreća	5.800,00	6.051,78	104,3
5.	Naknada za prevoz na posao	5.100,00	5.766,00	113,1
6.	Naknada za naknadni rad i UO	8.500,00	9.386,10	110,4
7.	Naknada za topli obrok (+volonteri)	24.200,00	32.320,74	133,6
8.	Regres za godišnji odmor	6.000,00	3.717,00	62,0
9.	Putni troškovi i troškovi dnevnica (seminari, edukacije)	1.400,00	2.038,00	145,6
10.	Ugovor o djelu + volonteri	2.300,00	6.465,96	281,1
11.	Izdaci za tel/fax, internet i JP-BIH pošta	5.400,00	5.728,75	106,1
12.	Izdaci za gorivo	3.200,00	6.392,70	199,8
13.	Izdaci za kancel. materijal, stručne časopise i literaturu	5.100,00	4.806,22	94,2
14.	Osiguranje radnika	800,00	1.180,00	147,5
15.	Izdaci bankarskih usluga i admin taksi	2.300,00	2.194,59	95,4
16.	Usluge javnog informiranja i medija	3.900,00	2.047,40	52,5
17.	Usluge reprezentacije	900,00	987,40	109,7
18.	Registracija i održa. vozila	1.400,00	436,95	31,2
19.	Nabavka i održa. opreme	3.200,00	528,97	16,5
20.	Knjigovodstvene i notarske usluge	3.600,00	896,00	24,9
21.	Usluge tekućeg održavanja prostorija	1.200,00	143,25	11,9
22.	Naknada u slučaju bolesti i smrti	-----	4.186,00	
23.	Stučne usluge projektovanja (Prijedorska ul., most Kutanja)	-----	6.102,64	
UKUPNO:		277.000,00	286.578,00	103,5

*Povećanje materijalnih izdataka u 2014.god. je proizišlo kako zbog prošlogodišnjih majskih poplava u kom periodu su povećani izdaci za gorivo jer je službeno vozilo Ustanove služilo kako članovima Komisije za poplave tako i za utvrđivanje štete na vlastitoj putnoj i drugoj infrastrukturi.*

*Nadalje, povećanje izdataka na ime toplog obroka je proisteklo iz angažovanja uposlenika koji su u svrhu ažuriranja podataka u majskim poplavama, preko Programa FZZZ-a bili uposleni u ovoj Ustanovi u periodu jul- oktobar 2014.godine*

*Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2014.godine*

<b>DOBAVLJAC</b>	<b>SALDO</b>
1 "TUŠ TRADE" DOO KAMENICA BIHAĆ	-36,93
2 JPNIO SLUŽBENI LIST BIH	-396,70
3 DOO EMIR COMERC KURBEGOVIĆ	-3.276,86
4 ČAVKUNOVIĆ BP d.o.o. BIHAĆ	-1.501,84
5 JKP SANA	-265.451,38
6 L-EM SERVIS	-398,50
7 DIVEL d.o.o.	-89.060,51
8 ARGE INZENJERING	-5.940,09
9 CVJECAR KAM	-26.917,78
10 VECERNJI LIST	-713,80
11 STEP SARAJEVO SEMAFOR	-614,25
12 KOV GRAD d.o.o.	-95.563,68
13 ELMONT	-3.596,15
14 ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAC	-12.583,39
15 GANIC d.o.o.	-90.530,96
16 ELEKTRO SANSKI MOST	-95.444,22
17 GRAPING d.o.o.	-6.989,65
18 JKP VODOVOD SANSKI MOST	-4.329,00
19 KOMUNALNA NAKNADA	-117,00
20 MUJEZINOVIC DOO	-285.259,95
21 PRIJEDOR PUTEVI d.o.o.	-30.000,00
22 AGI CONSULTING ARGE INZENJERING	-9.586,27
23 BH TELECOM	-630,66
24 ELEKTROMONTAZA KLJUC	-29.278,78
25 JP BH POSTA DOO	-1.349,66
26 KUKAVICA COMERC	-565,51
27 LIMIT TECHNOLOGY DOO	-1.033,59
28 PRIVREDNA STAMPA ZIPPS	-599,01
29 ZAVOD ZA SAOBRACAJ SARAJEVO	0,00
30 ZR LOGO ART	-45,00
31 OPCA VODNA NAKNADA	1.232,20
32 MEGASPAR DOO	-544,80
33 ZAMM MEDIA CONSULTING DOO	-2.338,86
34 NOTAR, TROŽIĆ TEFIK	-396,00
35 BLICNET DOO	-28,25
36 MARICIUS-BH DOO	-70,00
37 SEJA DOO	-64,00
38 PRIMAPROM DOO	-1.431,85
39 ELIM DOO	-3.735,34
40 KVIM COMPANY DOO	60,70
41 COTENT BA SARAJEVO	159,00

*Ukupne obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2014.godine iznose 1.068.968,32 KM i veći dio ovih obaveza je izmiren u prvom kvartalu 2015.godine, tj.u iznosu od 714.939,30 KM.*

## IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2014. GODINU

U 2014. godini završavali su se započeti projekti iz prethodne godine i planirani projekti iz 2014.godine

### IMPLEMENTACIJA PROJEKATA NA OPĆINI SANSKI MOST U 2014. GODINI

R/ b.	NAZIV PROJEKTA	PROJEKTNA	OPĆINA	SREDSTVA DONATORA		VRIJEDNOST	
		VRIJEDNOST	FOND	iznos KM	iznos KM	Naziv donatora	IZVEDENIH
							RADOVA
1.	MZ Desna obala – Ul. 10. Oktobar (sanacija ulice)	137.000,00			134.776,60	TURSKA AMBASADA	134.776,60
2.	MZ Šehovci – naselje Poljak (put)	88.000,00	44.631,96		45.970,22	Građani	90.602,18
3.	MZ Fajtovci –put od R405- Avdići	104.000,00	31.170,00	35.000,00		Građani	66.170,00
4.	MZ Kijevo - Arifovića sokak	24.120,00	20.000,00			Sr. USK-ŠUME	27.548,56
					7.548,56	Građani	
5.	MZ G.Kamengrad - Krivače	17.259,64	8.629,82	8.629,82		Građani	17.259,64
6.	MZ D.Kamengrad - Fatimići	30.183,80	15.091,90	15.091,90		Građani	30.183,80
	UKUPNO	400.563,44	119.523,68	247.017,10			366.540,78

***PREGLED IZVRŠENIH RADOVA  
TEKUĆEG ODRŽAVANJA :***

- *REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE,*
- *ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA,*
- *ODRŽAVANJE CVJETNIH POVRŠINA,*
- *REDOVNO ZIMSKO ODRŽAVANJE,*
- *ODRŽAVANJE PASIVNIH MEZARJA, GROBALJA I SPOMEN  
OBILJEŽJA,*
- *ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE.*

## GRAFIČKI PRIKAZ TEKUĆEG ODRŽAVANJA

### PLANIRANI RADOVI



### OSTVARENI RADOVI





**REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE PUTEVA**

	<b>NAZIV STAVKE</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>
1.	<b>KAMENI MATERIJAL ZA NASIPANJE GRADSKIH MAKADAMSKIH PUTEVA</b>	<b>31.800,00</b>	<b>6.955,50</b>
2.	KAMENI MATERIJAL ZA NASIPANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH MAKADAMSKIH PUTEVA	50.000,00	54.075,59
3.	SANACIJA UDARNIH RUPA NA GRADSKIM ASFALTNIM PUTEVIMA	30.000,00	13.761,25
4.	SANACIJA UDARNIH RUPA NA LOKALNIM I NEKATEGORISANIM ASFALTNIM PUTEVIMA	36.800,00	0,00
5.	IZRADA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	25.000,00	7.473,16
6.	IZRADA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA IZVAN GRADSKOM PODRUČJU	3.600,00	0,00
7.	IZRADA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	29.400,00	2.544,25
8.	IZRADA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA IZVAN GRADSKOM PODRUČJU	3.400,00	0,00

Planom i programom za 2014. godinu za redovno ljetno održavanje puteva bilo je predviđeno 210.000,00 KM ( ljetno održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva). Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 84.809,75 KM. Do razlike između planiranog i realizovanog došlo je zbog nedovoljnog priliva sredstava i recesije.

Iz naprijed navedenog, u pogledu priliva i utroška sredstava na redovnom ljetnom održavanju puteva može se zaključiti da putevi nisu permanentno održavani, nego su vršene samo pojedinačne intervencije u cilju zaštite puteva i održavanja saobraćajne prohodnosti.

Generalno gledajući ova Ustanova nije bila u mogućnosti da realizuje planirane poslove na održavanju putne mreže.

Posljedica nepotpune realizacije planiranog održavanja je loše stanje puteva, što će u narednom periodu uzrokovati intenzivniji rad sa većim utroškom sredstava.

*Redovno ljetno održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva podijeljeno je u pet zona.*

**ZONA I obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ LIJEVA OBALA
- MZ DESNA OBALA
- MZ ŠHOVCI
- MZ TRNOVA

*Radove na realizaciji poslova u ZONI I izvodila su preduzeća:*

*DOO „DIVEL“ Sanski Most*

*JKP“SANA“D.O.O. Sanski Most*

*U ZONI I realizovani su poslovi u vrijednosti od 20.716,75 KM, od čega DOO „DIVEL“ Sanski Most u iznosu od 13.761,25 KM i JKP“SANA“D.O.O. Sanski Most u iznosu od 6.955,50 KM.*

**ZONA II obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ ZDENA
- MZ POBRIJEŽJE
- MZ STARI MAJDAN
- MZ HUSIMOVCI
- MZ DEMIŠEVCI

*U ZONI II realizovani su poslovi u vrijednosti od 14.000,00 KM.*

**ZONA III obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ VRHPOLJE
- MZ HRUSTOVO
- MZ TOMINA
- MZ KIJEVO
- MZ ČAPLJE

*U ZONI III realizovani su poslovi u vrijednosti od 18.113,00 KM.*

**ZONA IV obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ DONJI KAMENGRAD
- MZ GORNJI KAMENGRAD
- područje DABRA

*U ZONI IV realizovani su poslovi u vrijednosti od 17.520,00 KM.*

**ZONA V obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ LUŠCI PALANKA
- MZ SKUCANI VAKUF
- MZ FAJTOVCI
- MZ PODRUČJE MILANOVCA

*U ZONI V realizovani su poslovi u vrijednosti od 14.460,00 KM.*

*Radove na realizaciji poslova u ZONI II,III, IV I V izvodilo je preduzeće:  
DOO „KOV-GRAD“ Bužim*

***Radovi koji su izvršeni:***

- Čišćenje sistema za odvodnju,
- Košenje trave i uklanjanje granja,
- Horizontalna signalizacija,
- Obnova i izrada oznaka na kolovozu,
- Popravka antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda,
- Uređenje sistema za odvodnju,
- Uređenje bankina,
- Mjestimični popravci betonskih ivičnjaka,
- Popravci lokalnih oštećenja kolovoza (nasipanje makadamskih puteva),
- Uređenje javne površine,
- Djelimično krpanje udarnih rupa, uži dio grada (Redak, Muhići, itd.)
- Ostali poslovi.

***Radovi koji nisu izvršeni:***

- Popravke lokalnih oštećenja kolovoza (krpanje asfaltnih puteva),
- Zamjena vertikalne signalizacije,
- Iskop odvodnih jaraka,
- Uređenje sistema za odvodnju.

**ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA**

	<i>NAZIV STAVKE</i>	<i>PLANIRANO</i>	<i>OSTVARENO</i>
<b>1.</b>	<b><i>KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA</i></b>	<i>31.000,00</i>	<i>18.149,58</i>
<b>2.</b>	<i>ČIŠĆENJE SISTEMA ZA ODVODNJU</i>	<i>19.000,00</i>	<i>5.166,15</i>
<b>3.</b>	<i>ČIŠĆENJE GRADSKIH ULICA (MAŠINSKI/RUČNO)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>43.562,54</i>

*Planom i programom za 2014. godinu za zajedničku komunalnu potrošnju bilo je predviđeno 170.000,00 KM, od navedene planirane vrijednosti realizovano je 66.878,27 KM. Do razlike između planiranog i realizovanog došlo je iz razloga praćenja priliva sredstava i recesije.*

***Radovi koji su izvršeni:***

- *Čišćenje asfaltnih kolovoza i trotoara,*
- *Pranje gradskih ulica sa čišćenjem i održavanjem slivnih rešetki,*
- *Polijevanje gradskih makadamskih ulica u ljetnom periodu (prašina),*
- *Košenje i uređenje parkovskih i zelenih površina sa odvozom na deponiju,*
- *Održavanje cvjetnih površina sa zalijevanjem i prehranom u ljetnom periodu,*
- *Oblikovanje stabala u parkovima i drvoredima (gradska zona),*
- *Uklanjanje granja i lišća u jesenjem periodu.*

**ODRŽAVANJE PASIVNIH MEZARJA, GROBALJA I SPOMEN OBILJEŽJA**

	<i>NAZIV STAVKE</i>	<i>PLANIRANO</i>	<i>OSTVARENO</i>
<b>4.</b>	<b><i>ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PASIVNIH MEZARJA I GROBALJA</i></b>	<b><i>20.000,00</i></b>	<b><i>2.902,36</i></b>

***Radovi koji su izvršeni:***

- *Održavanje prilaznih puteva,*
- *Održavanje i uređenje staza,*
- *Sanacija propalih kabura – raka,*
- *Košenje trave, čišćenje i odvoz smeća,*
- *Oblikovanje stabala drveća i zasada novih,*
- *Nabavka i postavljanje korpi za otpatke,*
- *Nabavka, ugradnja i održavanje postojećih klupa za sjedenje i*
- *Ostali poslovi.*

*Radove je izvodilo preduzeće:  
JKP „SANA“ DOO Sanski Most*

**CVJETNE POVRŠINE**

	<b>NAZIV STAVKE</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>
1.	ODRŽAVANJE TRAJNICA	4.500,00	4.486,80
2.	PREHRANA SVIH BILJAKA	2.500,00	2.501,60
3.	ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA	4.500,00	4.680,00
4.	ZAMJENA OŠTEĆENOG I DOTRAJALOG BILJA	3.500,00	581,80
5.	PROLJETNA SADNJA	13.000,00	11.395,10
6.	SADNJA LJETO – JESEN	10.000,00	2.705,80
7.	SADNJA TRAJNICA	2.250,00	422,10

Planom i programom za 2014. godinu za cvjetne površine bilo je predviđeno 40.250,00 KM, od navedene planirane vrijednosti realizovano je 26.773,20 KM.

U 2014. godini sadnja ukrasnog bilja je prema Planu i programu te provedenim procedurama predviđenim Zakonom o javnim nabavkama, ostvarena u granicama priliva sredstava, praćenja ušteta i recesije.

Planom je bilo predviđeno da se na većem broju lokacija održava postojeće stanje trajnica.

Shodno tome u 2014. godini povećan je broj radnih sati na održavanju trajnica (okopavanje, zalijevanje i prskanje herbicidima).

Broj sadnica u ukupnoj količini zadržan je na nivou prošlogodišnjeg, s tim da je na nekoliko lokacija cvjetna površina zamjenjena travnatom.

Već nekoliko godina unazad a tako i ove godine na Šejkovači i na drugim lokacijama nesmotreni vozači su u više navrata prelazili vozilima preko sadnica o čemu je i policijska stanica uredno obavještavana.

U samom centru grada pješaci su namjerno uništavali (čupali, kršili i lomili) posađeno bilje.

Radove je izvodio izvođač :

CVJEČAR-Kamengrad iz Sanskog Mosta

**ZIMSKO ODRŽAVANJE**

	<b>NAZIV STAVKE</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>
1.	RAD MAŠINA NA ODRŽAVANJU PUTEVA	165.000,00	29.725,00
2.	KAMENA SITNJEŽ 4-8mm	27.000,00	24.816,00
3.	SANACIJA UDARNIH RUPA HLADNOM MASOM	10.200,00	-----
4.	GABARITNE MOTKE	10.800,00	4.770,00
5.	ROVNI MATERIJAL ZA SANACIJU MAKADAMA	24.000,00	23.773,42
6.	INDUSTRIJSKA SO ZA POSIPANJE ASFALTNIH PUTEVA	13.000,00	6.726,00

Planom i programom za 2014. godinu za zimsku službu bilo je predviđeno 250.000,00 KM, a za istu u 2014.godini je utrošeno 89.810,42 KM. Razlika između planiranih i utrošenih sredstava se ogleda u činjenici da je u 2014.godini bilo manje snježnih padavina u odnosu na prethodne godine i da su u tom periodu temperature bile natprosječno visoke te je iz tog razloga smanjen intenzitet pluženja snijega i posipanja asfaltnih površina.

Zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva podijeljeno je u pet zona.

**ZONA I obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ LIJEVA OBALA
- MZ DESNA OBALA
- MZ ŠHOVCI
- MZ TRNOVA

Radove je izvodilo:

JKP „SANA“ d.o.o. Sanski Most

U ZONI I realizovani su poslovi u vrijednosti od 28.791,50 KM.

**ZONA II obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ ZDENA
- MZ POBRIJEŽJE
- MZ STARI MAJDAN
- MZ HUSIMOVCI i MZ DEMIŠEVCI

**ZONA III obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ VRHPOLJE
- MZ HRUSTOVO
- MZ TOMINA
- MZ KIJEVO
- MZ ČAPLJE

*U ZONI II i III realizovani su poslovi u vrijednosti od 19.698,92 KM.*

*Radove je izvodilo preduzeće:*

*DOO „Kovgrad“ Bužim*

**ZONA IV obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ DONJI KAMENGRAD
- MZ GORNJI KAMENGRAD
- MZ PODRUČJE DABRA

**ZONA V obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ LUŠCI PALANKA
- MZ SKUCANI VAKUF
- MZ FAJTOVCI

*Radove na realizaciji poslova u ZONI IV I V izvodilo je preduzeće:*

*DOO „GANIĆ“ Sanski Most*

*U ZONI IV i V realizovani su poslovi u vrijednosti od 41.320,00 KM.*

***Radovi koji su izvršeni:***

- *Postavljanje zimske signalizacije,*
- *Postavljanje rubnih motaka,*
- *Pluženje snijega i snježne bljuzgavice,*
- *Posipanje kolovoza,*
- *Održavanje kolovoza,*
- *Čišćenje jaraka,*
- *Čišćenje šahtova za odvodnju,*
- *Uklanjanje grana i šiblja za otvaranje preglednosti,*
- *Rješavanje odvodnje gdje se voda izliva na kolovoz,*
- *Čišćenje pješačkih staza na mostovima,*
- *Čišćenje opreme na cesti,*
- *Čišćenje javnih površina,*
- *Ostali poslovi.*



**REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA JAVNE RASVJETE ZA 2014. GODINU**

**PLANIRANI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE U 2014. GODINI**

1. 25.000,00 KM – RACIONALIZACIJA
2. 15.000,00 KM – REPROMATERIJAL
3. 15.000,00 KM – VOZILO S KORPOM
4. 259.250,00 KM – POTROŠNJA EL.ENERGIJE
5. 5.000,00 KM - ZAMJENA STUBOVA ( DRVENI, BETONSKI)
6. 10.500,00 KM - PRIJENOS LAMPI NA NOVU NNM

**UKUPNO = 329.750,00 KM**

**JAVNA RASVJETA -POTROŠNJA**

R/B	MJESNA ZAJEDNICA	UTROŠENO 2013	UTROŠENO 2014
1.	GRAD LIJEVA OBALA	67.900,00	62.913,61
2.	GRAD DESNA OBALA	37.900,00	35.978,86
3.	ZDENA	9.100,00	6.825,59
4.	POBRIJEŽJE	12.232,00	9.668,93
5.	ČAPLJE	11.368,00	9.493,37
6.	FAJTOVCI	18.873,00	21.288,08
7.	SKUCANI VAKUF	9.640,00	5.135,48
8.	DONJI KAMENGRAD	20.008,00	16.735,93
9.	GORNJI KAMENGRAD	18.280,00	13.226,99
10.	HUSIMOVCI	7.912,00	5.015,69
11.	DEMIŠEVCI	4.456,00	3.084,79
12.	TRNOVA	7.912,00	5.096,02
13.	ŠEHOVCI	13.096,00	8.262,35
14.	KIJEVO	9.640,00	6.734,63
15.	TOMINA	7.084,00	4.703,83
16.	HRUSTOVO	15.724,00	11.370,88
17.	VRHPOLJE	15.688,00	15.004,66
18.	STARI MAJDAN	13.960,00	8.230,19
19.	LUŠCI PALANKA	9.820,00	4.317,12
	<b>UKUPNO</b>	<b>310.593,00</b>	<b>253.087,00</b>

**Radovi koji su izvršeni - Ugradnja i zamjena:**

- ✓ Električnih grla za sijalice, sijalica i prigušnica,
- ✓ osigurača, luksomata, fotosondi i sklopki (uklopnika),
- ✓ polomljenih dotrajalih stubova,
- ✓ lampi, metalnih stubova i razvodnih ormara,
- ✓ kablova nadzemnih i podzemnih,
- ✓ PVC fleksibilnih crijeva,
- ✓ spojnih i zateznih armatura (vijci, kuke, zatezne šnale, objumice, izolacione krpe, nosači kabla idr.) i
- ✓ limitatora (za kontrolu i ograničenje paljenja).

U 2014.godini izdaci na ime potrošnje javne rasvjete iznose 253.087,00 KM i isti su niži za iznos od 57.506,00 KM u odnosu na izdatke za 2013.godinu.

Uštede se ogledaju u zamjeni sijalica 250/125 W novim špar sijalicama snage 45 W i permanentnom praćenju vremenske regulacije puštanja u rad i isključivanja javne rasvjete.

Izdaci za nabavku repromaterijala za održavanje javne rasvjete iznose 7.836,79 KM

## ZAKLJUČAK

*Na osnovu svih pokazatelja iskazanih u ovom izvještaju može se izvesti slijedeći zaključak:*

*1. Ustanova je u toku 2014. godine u skladu s raspoloživim sredstvima obavljala djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, uređenja, izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture, javne rasvjete, ljetnog i zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i komunalne naknade;*

*2. U 2014. godini ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 198.451,00 KM;*

*3. Iskazana razlika u iznosu od 466.161,00 KM planiranih sredstava (1.277.000, 00 KM) u odnosu na utrošena sredstva (810.839,00 KM) za tekuće poslovanje Ustanove predstavlja značajno odstupanje koje je nastalo kao rezultat nepravilnog planiranja, velikih ušteda u 2014. godini, vremenskih prilika (slabe snježne padavine), odnosno neprilika (majske poplave);*

*4. Iskazano je blago povećanje materijalnih izdataka, a što je detaljno obrazloženo na stranici 4. ovog izvještaja;*

*5. Objektivno i transparentno je prikazan utrošak sredstava u ovoj Ustanovi;*

*6. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH Ustanova je angažovala neovisnu revizorsku kuću „REVIZIJA REVITA“ d.o.o. Cazin koja je obavila reviziju finansijskih izvještaja JU“Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Sanski Most za 2014. godinu i u istoj je utvrđeno da finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Ustanove na dan 31.12.2014. godine, odnosno dato je pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje u Ustanovi za 2014. godinu;*

*7. Sastavni dio ovog izvještaja je Izvještaj, odnosno mišljenje nezavisnog revizora sa računom prihoda i rashoda za 2014. godinu.*

**v.d. Direktor :**

\_\_\_\_\_  
Ernad Seferović građ.ing.