

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
OPĆINSKI NAČELNIK**

Aneks 2.

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE SANSKI MOST za 2018.godinu**

Sanski Most, februar 2019.god.

Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja općine Sanski Most i direktno utiče na poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim dobrima Općine. Osnovni cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i finansijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine. Program također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.

Osnovna načela i kriteriji koji su uticali na ocjenjivanje investicionih projekata su bili sljedeći:

- potreba dosljednog poboljšanja kvaliteta života građana;
- neophodnost unapređenja uvjeta za funkcionisanje privrede;
- kulturne, ekološke i prostorne uvjete kojim Općina raspolaže;
- uticaj predložene investicije na realizaciju strateških planova Općine;
- uticaj procesa realizacije programa na podsticanje sveopćeg razvoja Općine i na privlačenje inostranog investicijskog kapitala.

Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u PKI prednost su imale investicije:

- čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti;
- koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni efekat;
- koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
- koje omogućavaju smanjenje tekućih budžetskih izdataka kroz smanjenje troškova održavanja ili obima posla ili doprinese rastu općinskih prihoda;
- koje obezbjeđuju ili unapređuju pružanje usluga znatnom broju građana;
- koje su u skladu sa općim očekivanjima javnosti.

Konačna lista investicionih projekata prema prihvaćenim kriterijuma za rangiranje investicionih projekata i principa za njihovo bodovanje je u okviru PKI bila prilagođena, prvenstveno u svom finansijskom pogledu, sljedećem:

- višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
- višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih rezervi;
- stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;
- koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);
- mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva javnog i privatnog sektora.

Prema tome PKI predstavlja:

- petogodišnji program razvoja Općine;
- program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu godinu, koja zaokružuje Program. Istovremeno, biće ažuriran za naredne budžetske godine;
- usvojen od strane Općinskog vijeća;
- program koji će obuhvatiti gradske investicije koje sprovode JP i JU čiji je osnivač općina Sanski Most i općinske organizacione jedinice (novi građevinski i tehnički projekti, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);
- pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca – prijedloga za investiranje dostavljenog u formi koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati Općinski vijećnici, Općinski načelnik, JU i JP, organizacione jedinice organa uprave i drugi organi, subjekti, organizacije i građani.

Shodno naprijed navedenom, Općinsko vijeće općine Sanski Most je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija (PKI) za period 2016-2021.godinu, Odluku o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj:06/16) i Odluku o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period 2017-2022.godina.

Općinskom vijeću se redovno dostavljaju Izvještaji o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog Programa kapitalnih investicija za protekle godine odnosno do sada je dostavljen Izvještaj za 2017.godinu i ove godine, Izvještaj za 2018.godinu.

Izvještaj o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog Programa kapitalnih investicija za 2018.godinu obuhvata tabelarni sektorski pregled projekata po grupama, odnosno svaki projekat je pojedinačno prikazan u navedenim tabelama (1-7), koje su u prilogu ovog dokumenta.

OPĆINSKI NAČELNIK

prof. Faris Hasanbegović, s.r.

SEKTORSKE TABELE

Grupa: Ekonomski razvoj

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava			Realizovano sredstava	Napomena
				Budžet Općine				
				Vlastita sredstva	Kredit	Ostali		
1	Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Šejkovača	2018	300.000,00	19.725,45	0,00	78.901,93	98.627,41	Djelimično realizovano
2	Program stručne dokvalifikacije u proizvodnim subjektima	2018	60.000,00	30.000,00	0,00	127.000,00	157.000,00	Realizovan
3	Partnerstvo poduzetnika i lokalne zajednice	2018	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Djelimično realizovano
4	Pokretanje omladinskog biznisa	2018	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Realizovan
	UKUPNO:		393.000,00	70.725,45	0,00	205.901,93	276.627,41	

Grupa: Vodovod i kanalizacija

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava			Realizovano sredstava	Napomena
				Budžet Općine		Ostali		
				Vlastita sredstva	Kredit			
1	Izgradnja kanalizacionog sistema u ulici Prvomajska faza II	2018	200.000,00	100.000,00	0,00	105.263,56	205.263,56	Realizovan
2	Izgradnja vodovoda Zdena-Kamengrad – Faza II	2018	392.000,00	76.000,00	0,00	158.214,60	234.214,60	Djelimično realizovano
UKUPNO:			592.000,00	176.000,00	0,00	263.478,16	439.478,16	

Grupa: Putna infrastruktura

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava			Realizovano sredstava	Napomena
				Budžet Općine		Ostali		
				Vlastita sredstva	Kredit			
1	Asfaltiranje novoizgrađenog puta i završetak zaseoka Talići	2018	30.000,00	6.026,70	0,00	10.000,00	16.026,70	Djelimično realizovan
2	Asfaltiranje Krkojevci – pored "Šeha-S"	2018	36.465,00	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	Realizovan
3	Asfaltiranje u Narelju- MZ Fajtovci	2018	113.000,00	62.779,24	0,00	50.000,00	112.779,24	Realizovan
4	asfaltiranje MZ Vrhpolje -Pršići	2018	80.000,00	31.998,98	0,00	39.288,10	71.287,08	Realizovan
5	Asfaltiranje u naselju Skucani Vakuf -Čehići i Krešići	2018	260.000,00	111.165,31	0,00	105.797,74	216.963,05	Realizovan
6	Rekonstrukcija Omladinskog naselja	2018	138.000,00	0,00	0,00	122.754,51	122.754,51	Realizovan
7	Asfaltiranje zasek Zahirovići, Skucani Vakuf	2018	60.000,00	44.838,70	0,00	29.000,00	73.838,70	Realizovan
8	Asfaltiranje puteva na Magaricama	2018	70.000,00	33.419,27	0,00	25.000,00	58.419,27	Realizovan
9	Asfaltiranje Krkojevci	2018	60.000,00	58.480,81	0,00	0,00	58.480,81	Realizovan
10	Asfaltiranje dijela puta prema spomeniku Turskim šehidima	2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Realizovan
11	Rekonstrukcija ulice od "O" prema Dabru	2018	75.000,00	7.000,00	0,00	19.940,42	26.940,42	Djelimično realizovan
12	Renoviranje Mjesnog ureda i asfaltiranje prilaznog puta (M.Z. D.Kamengrad)	2018	25.000,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	Djelimično realizovan
UKUPNO:			977.465,00	402.374,01	0,00	431.780,77	834.154,78	

Grupa: Rasvjeta

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava			Realizovano sredstava	Napomena
				Budžet Općine		Ostali		
				Vlastita sredstva	Kredit			
1	Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom	2018	70.000,00	68 725,80	0,00	0,00	68.725,80	Djelimično realizovan
2	Izgradnja rasvjete i tribina na igralištu ispred OŠ "Fajtovci" II	2018	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Realizovan
3	Rasvjeta ul. Bulevar VII Korpusa	2018	20.000,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00	Realizovan
	UKUPNO:		110.000,00	119.615,80	0,00	0,00	119.615,80	

Grupa: Okolišni razvoj i turizam

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava				Napomena
				Budžet Općine		Ostalo	Realizovano sredstava	
				Vlastita sredstva	Kredit			
1	Povećanje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima	2018	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	Realizovan
	UKUPNO:		20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	

Grupa: Sport i rekreacija

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava			Realizovano sredstava	Napomena
				Budžet Općine		Ostalo		
				Vlastita sredstva	Kredit			
1	Izgradnja sportsko-rekreacionog i društvenog centra u Hrustovu	2018	150.000,00	15.500,00	0,00	90.500,00	106.000,00	Djelimično realizovan
2	Kupovina zimske opreme – motorne sanke	2018	20.000,00	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00	Realizovan
3	Izgradnja tribina NK "RUDAR"	2018	30.000,00	6.030,00	0,00	14.070,00	20.100,00	Realizovan
4	Projekat uređenja i sanacija sportskog igrališta OŠ "V. oktobar"	2018	30.000,00	7.170,00	0,00	16.730,00	23.900,00	Realizovan
	UKUPNO:		230.000,00	31.700,00	0,00	121.800,00	153.500,00	

Grupa: Ostalo

R/b	Naziv projekta	Godina realizacije	Planirana vrijednost projekta	Izvor sredstava			Realiovano sredstava	Napomena
				Budžet Općine		Ostali		
				Vlastita sredstva	Kredit			
1	Tehničko opremaje škola u skladu sa potrebama lokalne privrede	2018	70.000,00	4.756,00	0,00	50.000,00	54.756,00	Realizovan
2	Mirovna farma	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Realizovan
3	Nabavka specijalnog motornog vozila "SMEČARA"	2018	60.000,00	0,00	0,00	56.745,00	56.745,00	Realizovan
4	Nabavka sredstava za RJ Čistoća ZKP	2018	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Realizovan
5	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most "Nabavka 2 sanitetska vozila"	2018	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	Realizovan (jedno vozilo iz donacija a drugo vozilo iz vlastitim sredstvima)
6	Unaprijeđenje kvaliteta usluga ZU Dom zdravlja Sanski Most " Nabavka UZV color dopler"	2018	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Realizovan
7	Izrada krova na Društvenom domu u Vrhpolju	2018	40.000,00	39.864,00	0,00	0,00	39.864,00	Realizovan
8	Obnovljivi izvori energije na Mirovnoj farmi/Mirovna farma "BAŠČA MOGUĆNOSTI" Kruhari bb	2018	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Realizovan
9	Međunarodna sedmica mira	2018	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	Realizovan
10	Mirovni kamp za mlade CIM-a	2018	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	Realizovan
11	Projekat nabavke opreme za održavanje kulturnih i drugih događaja i manifestacija na području Općine Sanski Most.	2018	10.000,00	3.600,00	0,00	8.400,00	12.000,00	Realizovan
	UKUPNO:		765.000,00	93.220,00	0,00	582.145,00	725.365,00	

Rekapitulacija sredstava

R/b	Naziv grupe	Planirana vrijednost u KM	Realizovana vrijednost u KM	Index u %
1.	Ekonomski razvoj	393.000,00	276.627,41	70,40
2.	Vodovod i kanalizacija	592.000,00	439.478,17	74,20
3	Putna Infrastruktura	977.465,00	834.154,78	85,30
4.	Rasvjeta	110.000,00	119.615,80	108,70
5.	Okolišni razvoj i turizam	20.000,00	30.000,00	150,00
6.	Sport i rekreacija	200.000,00	129.600,00	64,80
7.	Ostalo	765.000,00	725.365,00	94,80
	UKUPNO:	3.057465,00	2.554841,16	83,51